

Protokół Nr 32/17
z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury
z dnia 25 października 2017 roku

=====

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie o godz. 15.00, następnie powitała przybyłych gości. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miejskim w pok. nr 4.

Obecni:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Czapska Krystyna | - przewodnicząca komisji |
| 2. Łukaszewski Marek | - wiceprzewodniczący komisji |
| 3. Kopacki Ryszard | - członek |
| 4. Kułacz Barbara | - członek |
| 5. Kowalczyk Mariusz | - członek |
| 6. Matuszewski Andrzej | - członek |
| 7. Morawski Dariusz | - członek |
| 8. Poznar Jerzy | - członek |

Goście:

1. Jan Serkies - Burmistrz Miasta
2. Joanna Wiszniewska - insp. UM.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy wniesione.
2. Informacja o przebiegu realizacji przetargów na inwestycje i remonty.
3. Informacja z realizacji inwestycji.

„Za” przyjęciem porządku posiedzenia głosowano jednomyślnie.

Ad. 1. Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

Ad. 2. Informacja o przebiegu realizacji przetargów na inwestycje i remonty.

Informację przedstawiła insp. UM Joanna Wiszniewska.

Do dnia 25.10.2017 r. przeprowadzono następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap II i III - ul. Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego w Chojnowie.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD Sp. z o.o. ul. Lubańska 42, 59-730 Nowogrodziec:

- umowa została podpisana w dniu 03.03.2017 r.
- cena wybranej oferty - 980.310,00 zł

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 1.354.363,84 zł
- brutto: 1.665.867,53 zł
- kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.200.000,00 zł
- termin zakończenia: 31.07.2017 r.
- inwestycja została zakończona.

2. Budowa i przebudowa dróg miejskich:

- Część I zamówienia: Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego;
- Część I zamówienia: Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie – Etap I.

Na część I i część II zamówienia wpłynęło po dwie oferty.

Ofertę nr 1 złożoną na część I i II zamówienia odrzucono, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Część I zamówienia: Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego:

- kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia: 300.000,00 zł z podatkiem VAT.

Postępowanie na część I zamówienia zostało unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej (oferta nr 2) przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia o 17.766,97 zł.

- cena złożonej oferty - 317.766,97 zł

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 407.970,85 zł
- brutto: 501.804,15 zł.

Część II zamówienia: Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej w Chojnowie – Etap I.

- kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia 200.000,00 zł.

Postępowanie na część II zamówienia zostało unieważnione, ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia o 118.479,47 zł.

- cena złożonej oferty - 318.479,47 zł

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego - netto: 255.821,89 zł
- brutto: 314.660,92 zł

3. Budowa parkingów:

- CZĘŚĆ I: „Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego” (drugie postępowanie)
- CZĘŚĆ II: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej”
- CZĘŚĆ III: „Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR”

- CZĘŚĆ IV: „Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania”.

W przetargu na każdą część wpłynęła jedna oferta.

Część I zamówienia – „Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego”.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Firma Brukarska GRANIT – BRUK Mirosław Furmanek, ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnów:

- cena oferty - 267.758,70 zł
- kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia wynosi 300.000,00 zł (brutto)
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:
 - netto: 407.970,85 zł
 - brutto: 501.804,15 zł
- umowa została podpisana w dniu - 11.05.2017 r.
- termin realizacji zamówienia - 31.07.2017 r.
- inwestycja została zakończona.

Część II zamówienia – „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej”.

- kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia wynosi 150.000,00 zł (brutto)
- cena oferty złożonej wynosi - 194.586,00 zł
- cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 44.586,00 zł.

Postępowanie na Część II zamówienia zostało unieważnione, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część III zamówienia - „Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR”

- kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części III zamówienia wynosi 80.000,00 zł (brutto)
- cena oferty - 97.170,00 zł.

Postępowanie na część III zamówienia zostało unieważnione, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 17.170,00 zł.

Część IV zamówienia - „Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do skrzyżowania”

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Firma Brukarska GRANIT – BRUK Mirosław Furmanek, ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnów:

- cena oferty - 436.404,00 zł

- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 480.000,00 zł z podatkiem VAT
 - koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego: - netto: 452.666,62 zł
- brutto: 556.779,94 zł
 - umowa została podpisana w dniu - 11.05.2017 r.
 - termin realizacji zamówienia - 31.10.2017 r.
- Inwestycja została zakończona.

4. Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa Marek Grzegorzewski, ul. Wielkopolska 85, 64-122 Pawłowice:

- cena wybranej oferty - 192 987,00 zł
 - kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 200.000,00 zł z podatkiem VAT
 - koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego : - netto: 200.848,46 zł
- brutto: 247.043,61 zł
 - umowa została podpisana w dniu - 09.06.2017 r.
 - termin realizacji zamówienia - 31.07.2017 r.
- Inwestycja została zakończona.

5. Budowa parkingów:

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (część I zamówienia)
- Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSIR (część II zamówienia).

W przetargu na każdą część zamówienia wpłynęła jedna oferta.

Część I zamówienia Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej (drugie postępowanie).

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Firma Budowlana „FOBIS” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 59-300 Lubin

- cena wybranej oferty - 163.705,68 zł
 - kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 150.000,00 zł
 - koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego : - netto: 160.108,35 zł
- brutto: 196.933,27 zł
 - umowa została podpisana w dniu - 04.07.2017 r.
 - termin realizacji zamówienia - 30.09.2017 r.
- Inwestycja została zakończona.

Część II zamówienia - Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (II – postępowanie)

- kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 80.000,00 zł (brutto)

Na część II zamówienia wpłynęła jedna oferta.

Cena oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. o 30.710,70 zł.

6. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie.

Przeprowadzono dwa postępowania.

Pierwsze postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego i zostało unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta.

Drugie postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda, Budziszów 35, 26-234 Słupia:

- cena wybranej oferty - 382.530,00 zł

- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 512.000,00 zł z podatkiem VAT

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:	- netto:	416.312,37 zł
	- brutto:	512.064,22 zł

- umowa została podpisana w dniu - 07.09.2017 r.

- termin realizacji zamówienia - 31.10.2017 r.

Inwestycja w trakcie realizacji.

7. Budowa parkingu z odwodnieniem przy MOKSiR (III postępowanie).

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Firma Brukarska GRANIT – BRUK, Mirosław Furmanek, ul. Spacerowa 6, 59-225 Chojnów:

- cena wybranej oferty - 100.860,00 zł

- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 85.000,00 zł

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:	- netto:	70.670,14 zł
	- brutto:	86.924,27 zł

- umowa została podpisana w dniu - 28.07.2017 r.

- termin realizacji zamówienia - 30.11.2017 r.

Inwestycja w trakcie realizacji.

8. Budowa oświetlenia Parku Śródmiejskiego w Chojnowie w ramach zadania pn. „Prace Konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego”

Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykonawca: Maciuś Handel i Usługi Artur Guściora, 59-225 Chojnów, ul. Sikorskiego 10B/10

- cena wybranej oferty - 147.777,80 zł

- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 135.000,00 zł z podatkiem VAT

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:	- netto:	144.655,04 zł
	- brutto:	177.925,00 zł

- termin realizacji zamówienia - 15.12.2017 r.

Umowa w trakcie podpisu.

9. Budowa oświetlenia:

- Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słowiańskiej z połączeniem ul. Okrzei w Chojnowie (Część I - zamówienia)
- Budowa oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały – Chopina z połączeniem ul. Kościuszki w Chojnowie (Część II zamówienia).

Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Część I zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Słowiańskiej z połączeniem ul. Okrzei w Chojnowie.

Wykonawca: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

- cena wybranej oferty - 85.558,55 zł
- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 80.000,00 zł z podatkiem VAT.
- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:
 - netto: 86.996,43 zł
 - brutto: 107.005,61 zł
- termin realizacji zamówienia - 15.12.2017 r.

Umowa w trakcie podpisu.

Część II zamówienia - Budowa oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały – Chopina z połączeniem ul. Kościuszki w Chojnowie.

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa w dużej mierze kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Części II zamówienia tj. o 38.187,72 zł.

10. Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skora.

Przeprowadzono 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wszystkie postępowania zostały unieważnione, ponieważ ceny ofert złożonych z najniższą ceną w dużej mierze przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. w:

- I - postępowaniu ok. 490 000 zł
- II – postępowaniu ok. 650 000 zł
- III – postępowaniu ok. 390 000 zł
- IV – postępowaniu ok. 350 000 zł
- V – postępowaniu ok. 186 000 zł
- VI – postępowaniu ok. 186 000 zł

Obecnie jest prowadzone postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 11.09.2017 r.

Planowane zakończenie postępowania podpisanie umowy ok. 30.11.2017 r.

- wartość wg kosztorysu 542.353,83 zł
- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 540.000,00 zł.

11. Modernizacja dachu Gimnazjum nr 1 w Chojnowie.

Przeprowadzono dwa postępowania:

Pierwsze postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i zostało unieważnione ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Drugie postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki.

Umowa została podpisana z Wykonawcą, z którym przeprowadzono negocjacje: Rafał Tomczyk Budownictwo Dekarsko-Blacharskie Tynkarstwo, Murarstwo, Malowanie, Otok 54, 59-700 Bolesławiec:

- cena po negocjacjach - 250.000,00 zł

- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250.000,00 zł z podatkiem VAT

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:	- netto:	230.137,23 zł
	- brutto:	283.068,79 zł

- umowa została podpisana w dniu 28.09.2017 r.

- termin realizacji zamówienia - 30.11.2017 r.

Inwestycja w trakcie realizacji.

12. Budowa oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały–Chopina z połączeniem ul. Kościuszki w Chojnowie:

- kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 180.000,00 zł z podatkiem VAT.

- koszt inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego:	- netto:	188.281,29 zł
	- brutto:	231.585,99 zł

- termin realizacji zamówienia - 15.12.2017 r.

Otwarcie ofert odbyło się 23.10.2017 r.

13. Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 (część I zamówienia).

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego (część II zamówienia).

Termin składania ofert upływa 26.10.2017 r.

Radny Dariusz Morawski poprosił o wyjaśnienie dlaczego jedne oferty, które są powyżej kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia są odrzucane, a inne przyjmowane?

Burmistrz odpowiedział, że w wypadku gdy np. przeznaczamy 100.000 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego i jest pierwszy przetarg z ofertą przewyższającą tę kwotę, to oferta nie jest przyjmowana. Ogłaszając następny przetarg utrzymujemy tę kwotę, ale w przypadku, gdy jest mała różnica między ceną zaoferowaną przez Wykonawcę, a kwotę jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację inwestycji to dodajemy pieniądze, aby zrealizować zadanie. Bierzemy również pod uwagę kosztorys inwestorski. Obecnie jest problem z firmami i nie zawsze przystępują one do przetargu.

Ad. 3. Informacja z realizacji inwestycji.

Informację przedstawił Burmistrz Jan Serkies.

1. Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego - w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie.
2. Budowa chodników przy ul. Wyspiańskiego wzdłuż torów kolejowych - będzie to realizowane wraz z dużą inwestycją tj. budową chodników wraz z oświetleniem w ul. Wyspiańskiego.
3. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej - wykonano.
4. Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap - przetarg zostanie ogłoszony w tym roku, a wykonanie przejdzie na przyszły rok.
5. Przebudowa dojazdu do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego z włączeniem do ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego. W ramach inwestycji wykonano 42 nowe miejsca postojowe dla samochodów.
6. Przebudowa i budowa miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego oraz ciągów komunikacyjnych – pieszych wraz z wymianą nawierzchni jezdni od ul. Kilińskiego do budynku nr 10. W ramach zadania wykonano 23 nowe miejsca postojowe.
7. Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika - uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i złożyliśmy wniosek na dofinansowanie, czekamy na rozstrzygnięcie.
8. Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji - umowa podpisana.
9. Przebudowa nawierzchni ul. Fabrycznej (projekt) - w trakcie wykonywania.
10. Budowa nawierzchni ul. Matejki - projekt jest wykonany. Po zrobieniu kładki zadanie zostanie wpisane do wykonania.
11. Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie (projekt) - w trakcie wykonywania.
12. Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza (kosztorys) - wykonano kosztorys.
13. Budowa nawierzchni ul. Solskiego (projekt) - w trakcie realizacji.
14. Budowa nawierzchni ul. Andersa wraz z oświetleniem drogowym (projekt) - w trakcie realizacji.
15. Budowa nawierzchni ul. Słowiańskiej (projekt) - w trakcie realizacji.
16. Zagospodarowanie Pl. Dworcowego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - w trakcie realizacji.
17. Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego od ul. Kilińskiego do skrzyżowania - podpisana umowa z wykonawcą.
18. Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz grobowca rodziny Pospiszyl - przetarg będzie ogłoszony w tym roku, wykonanie przejdzie na rok następny (związane jest to z brakiem wykonawców).

19. Modernizacja kotłowni gazowej obsługującej budynki Urzędu Miejskiego, Biblioteki Miejskiej i Muzeum Regionalnego - wykonane.
20. Modernizacja pokrycia dachowego Urzędu Miejskiego w Chojnowie - do wykonania w roku następnym.
21. Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim - zrealizowano.
22. Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu - wykonano.
23. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - w trakcie realizacji wyboru oferty.
24. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej w poziomie piwnicy w budynku Gimnazjum nr 2 - wykonano.
25. Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 - w trakcie realizacji.
26. Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4 - zostanie wpisane w budżet 2018 r.
27. Budowa Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie - została podpisana umowa z inżynierem kontraktu i w najbliższym czasie inżynier kontraktu ogłosi przetarg na wykonawstwo.
28. Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży - wykonano.
29. Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie - wykonano.
30. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego - zostaną otwarte oferty (zadanie to łączy się z budową chodnika).
31. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej - będzie ogłoszony przetarg wraz z przetargiem na budowę ulicy.
32. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap 2 i 3 w ul. Witosa, Mickiewicza i Boh. Getta Warszawskiego - wykonano.
33. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja - na ukończeniu jest projekt.
34. Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie - projekt w trakcie realizacji, zadanie będzie ujęte w następnym budżecie.
35. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie - wykonane.
36. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Pl. Konstytucji 3 Maja, Niemcewicza (fragment) - wykonano.
37. Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej - w trakcie realizacji.

38. Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów - musimy przeprojektować, gdyż Gmina Chojnów wystąpiła z aglomeracji. Złożony wniosek nie został pozytywnie zaopiniowany, ponieważ wcześniej aglomeracja liczyła dużo więcej miejscowości, a na wniosek Gminy Chojnów dokonywano zmiany aglomeracji.
39. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy ul. Sikorskiego - projekt w trakcie realizacji.
40. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Białej - będziemy wybierać firmę, która będzie to realizować.
41. Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Chojnowa - złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i czekamy na akceptację.
42. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście - zakup lamp led przy ul. Paderewskiego - zrealizowano.
43. Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w ciągu ul. Matejki - w trakcie wyboru wykonawcy.
44. Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego - podpisaliśmy umowę na wykonanie oświetlenia.
45. Zrealizowano dwa zadania w ramach budżetu obywatelskiego.
46. Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - podpisano umowę na wymianę okien na parterze i I piętrze.
47. Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSiR - wykonano.
48. Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim - w trakcie realizacji.

Radny Jerzy Poznar poinformował, że w dużym parku jest wiele suchych drzew bez kory, głównie świerków.


Burmistrz odpowiedział, że chcemy dokonać inwentaryzacji drzew i drzewa suche zostaną wycięte, natomiast jest wiele drzew zielonych, które mogą stwarzać zagrożenie, również na cmentarzu i aby uzyskać zezwolenie na ich wycięcie należy dokonać opinii.

Radna Krystyna Czapska zapytała o odkurzacz do liści, gdyż w naszym mieście liście są zagrabywane na "kupki", leżą jakiś czas i później są rozwiewane, natomiast odkurzacz zbiera liście.

Burmistrz odpowiedział, że sprawdzi czy nasza zamiatarka może je zbierać.

W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenia Przewodnicząca komisji podziękowała zebrany i zamknęła posiedzenie komisji. Posiedzenie zakończono o godz. 15.55.

**Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury**


Krystyna Czapska

Protokołowała: *Barbara Kuta*